



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU

EXPANSÃO DA MICRO DRENAGEM

CRONOGRAMA



TEMPO: 6 meses

DATA BASE: JUL/2017 - SIURB

ITEM	DESCRIÇÃO	%	TOTAL ITEM	1	2	3	4	5	6	TOTAL							
	DRENAGEM JD. SANTA HELENA	10,09%	268567,37	4,04%	10861,18	12,43%	33374,32	18,64%	50055,40	27,77%	74580,97	22,29%	59852,51	14,84%	39843,00	100,00%	268567,37
1	MOVIMENTO DE TERRA	0,37%	9763,07		0,00	30,00%	2928,92	50,00%	4881,54	10,00%	976,31	10,00%	976,31		0,00	100,00%	9763,07
2	MICRODRENAGEM	5,53%	147284,57		0,00	20,00%	29456,91	30,00%	44185,37	30,00%	44185,37	20,00%	29456,91		0,00	100,00%	147284,57
3	PAVIMENTAÇÃO	3,56%	94769,33		0,00		0,00		0,00	30,00%	28430,80	30,00%	28430,80	40,00%	37907,73	100,00%	94769,33
4	ESGOTAMENTO D'ÁGUA	0,04%	952,32		0,00	25,00%	238,08	25,00%	238,08	25,00%	238,08	25,00%	238,08		0,00	100,00%	952,32
5	PROJETO EXECUTIVO E A.T.O.	0,45%	11848,56	75,00%	8886,42	5,00%	592,43	5,00%	592,43	5,00%	592,43	5,00%	592,43	5,00%	592,43	100,00%	11848,56
6	CANTEIRO DE OBRAS	0,15%	3949,52	50,00%	1974,76	4,00%	157,98	4,00%	157,98	4,00%	157,98	4,00%	157,98	34,00%	1342,84	100,00%	3949,52
	DRENAGEM JD. ODETE	58,51%	1557077,49	4,04%	62970,05	10,37%	161525,60	15,77%	245563,96	27,04%	421014,00	23,11%	359850,57	19,66%	306153,31	100,00%	1557077,49
1	MOVIMENTO DE TERRA	4,30%	114374,66		0,00	30,00%	34312,40	50,00%	57187,33	10,00%	11437,47	10,00%	11437,47		0,00	100,00%	114374,66
2	MICRODRENAGEM	22,98%	611634,33		0,00	20,00%	122326,87	30,00%	183490,30	30,00%	183490,30	20,00%	122326,87		0,00	100,00%	611634,33
3	PAVIMENTAÇÃO	27,71%	737332,99		0,00		0,00		0,00	30,00%	221199,90	30,00%	221199,90	40,00%	294933,20	100,00%	737332,99
4	ESGOTAMENTO D'ÁGUA	0,08%	2142,72		0,00	25,00%	535,68	25,00%	535,68	25,00%	535,68	25,00%	535,68		0,00	100,00%	2142,72
5	PROJETO EXECUTIVO E A.T.O.	2,58%	68694,60	75,00%	51520,95	5,00%	3434,73	5,00%	3434,73	5,00%	3434,73	5,00%	3434,73	5,00%	3434,73	100,00%	68694,60
6	CANTEIRO DE OBRAS	0,86%	22898,20	50,00%	11449,10	4,00%	915,93	4,00%	915,93	4,00%	915,93	4,00%	915,93	34,00%	7785,39	100,00%	22898,20
	DRENAGEM JD. SANZOVO E CHÁCARA FLORA	31,40%	835478,19	4,04%	33787,72	10,95%	91519,15	16,62%	138836,96	27,14%	226743,12	22,84%	190862,77	18,40%	153728,47	100,00%	835478,19
1	MOVIMENTO DE TERRA	2,15%	57187,33		0,00	30,00%	17156,20	50,00%	28593,66	10,00%	5718,73	10,00%	5718,73		0,00	100,00%	57187,33
2	MICRODRENAGEM	13,48%	358803,44		0,00	20,00%	71760,69	30,00%	107641,03	30,00%	107641,03	20,00%	71760,69		0,00	100,00%	358803,44
3	PAVIMENTAÇÃO	13,88%	369270,28		0,00		0,00		0,00	30,00%	110781,09	30,00%	110781,09	40,00%	147708,11	100,00%	369270,28
4	ESGOTAMENTO D'ÁGUA	0,04%	1071,36		0,00	25,00%	267,84	25,00%	267,84	25,00%	267,84	25,00%	267,84		0,00	100,00%	1071,36
5	PROJETO EXECUTIVO E A.T.O.	1,39%	36859,33	75,00%	27644,50	5,00%	1842,97	5,00%	1842,97	5,00%	1842,97	5,00%	1842,97	5,00%	1842,97	100,00%	36859,33
6	CANTEIRO DE OBRAS	0,46%	12286,44	50,00%	6143,22	4,00%	491,46	4,00%	491,46	4,00%	491,46	4,00%	491,46	34,00%	4177,39	100,00%	12286,44
		100,00%	2661123,05	4,04%	107618,95	10,76%	286419,08	16,33%	434456,32	27,14%	722338,08	22,94%	610565,85	18,78%	499724,78	100,00%	2661123,05

Jahu, 24 de Novembro de 2017