



# MUNICIPIO DE JAHU

"Fundado em 15 de agosto de 1853"

## SECRETARIA DE PROJETOS



OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS  
LOCAL: RUA PRIMO GAZZOLI, S/N - JD. MARIA LUIZA IV - JAHU/SP

DATA 17/7/2019

BDI: 26,59%

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Étapas da Construção	Valor da etapa	%	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	Total/serv.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.615,33	2,39%	5.307,67	5.307,67							10.615,33
	SERVIÇOS PRELIMINARES			50,00%	50,00%							100,00%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 17.254,81	3,89%		6.901,92	10.352,89						17.254,81
	INFRAESTRUTURA				40,00%	60,00%						100,00%
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 43.465,87	9,81%		8.693,17	26.079,52	8.693,17					43.465,87
	SUPERESTRUTURA				20,00%	60,00%	20,00%					100,00%
4	ALVENARIA + MUROS DE DIVISA	R\$ 21.617,36	4,88%			4.323,47	6.485,21	10.808,68				21.617,36
	ALVENARIA + MUROS DE DIVISA					20,00%	30,00%	50,00%				100,00%
5	REVESTIMENTO	R\$ 80.829,67	18,23%				16.165,93	48.497,80	16.165,93			80.829,67
	REVESTIMENTO						20,00%	60,00%	20,00%			100,00%
6	ELEMENTOS DE MADEIRA	R\$ 16.527,43	3,73%				3.305,49			13.221,94		16.527,43
	ELEMENTOS DE MADEIRA						20,00%			80,00%		100,00%
7	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 37.560,07	8,47%				26.292,05	5.634,01	5.634,01			37.560,07
	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS						70,00%	15,00%	15,00%			100,00%
8	COBERTURA	R\$ 49.161,56	11,09%				9.832,31	39.329,25				49.161,56
	COBERTURA						20,00%	80,00%				100,00%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E GÁS	R\$ 47.876,86	10,80%			23.938,43	23.938,43					47.876,86
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E GÁS					50,00%	50,00%					100,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ( ver projeto específico)	R\$ 39.596,96	8,93%			7.919,39	11.879,09	7.919,39	7.919,39	3.959,70		39.596,96
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ( ver projeto específico)					20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%		100,00%
11	PISOS	R\$ 45.552,81	10,28%				4.555,28	13.665,84	22.776,41	4.555,28		45.552,81
	PISOS						10,00%	30,00%	50,00%	10,00%		100,00%
12	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	R\$ 4.482,90	1,01%							4.482,90		4.482,90
	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM									100,00%		100,00%
13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLI	R\$ 25.971,80	5,86%						1.298,59	11.687,31	12.985,90	25.971,80
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014								5,00%	45,00%	50,00%	100,00%
14	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	R\$ 2.778,31	0,63%	1.389,16							1.389,16	2.778,31
	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS			50,00%							50,00%	100,00%
	<b>TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 443.291,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.696,82</b>	<b>R\$ 20.902,76</b>	<b>R\$ 72.613,70</b>	<b>R\$ 111.146,96</b>	<b>R\$ 125.854,98</b>	<b>R\$ 53.794,33</b>	<b>R\$ 37.907,13</b>	<b>R\$ 14.375,06</b>	<b>R\$ 443.291,74</b>
<b>Total:</b>												<b>R\$ 443.291,74</b>

Prazo para a execução da Obra: 08 (oito) meses.

Jahu, 26 de julho de 2.019.

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO  
SECRETÁRIO DE PROJETOS

SILVIO CESAR GUARNIERI  
ARQUITETO  
SECRETARIA DE PROJETOS